

**АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ**

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

<http://www.msk.arbitr.ru>**Именем Российской Федерации****Р Е Ш Е Н И Е****г. Москва****29 января 2016 г.****Дело № А40-179514/15**

Резолютивная часть решения объявлена 12.01.2016.

Решение в полном объеме изготовлено 29.01.2016.

Арбитражный суд в составе:

Судьи А.А. Архипова (единолично) (шифр судьи 46-1473)

при ведении протокола судебного заседания секретарем Т.А.Звонилиной,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А40-179514/15

по иску МОСОБЛКОМЛЕС (ОГРН 1125024004918, ИНН 5024129468, дата гос.рег. 10.07.2012, юр.адрес: 143407, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, г КРАСНОГОРСК, БУЛЬВАР СТРОИТЕЛЕЙ, 1)

к ООО "СИНЕРГИЯ ПЛЮС" (ОГРН 1117746584230, ИНН 7709882179, дата гос.рег. 27.07.2011, юр.адрес: 119002, г МОСКВА, ПЕРЕУЛОК КАРМАНИЦКИЙ, 9)

о взыскании неустойки в размере 411 767 руб. 74 коп.

и встречный иск ООО "СИНЕРГИЯ ПЛЮС" к МОСОБЛКОМЛЕС о взыскании задолженности в размере 366 438 руб. 60 коп.,

при участии:

от истца: Виноградова Е.А. по доверенности от 23.12.2015 № 27ДОВ-433,

от ответчика: Радович И.С. по доверенности от 18.11.2015,

УСТАНОВИЛ:

МОСОБЛКОМЛЕС обратилось с иском к ООО "СИНЕРГИЯ ПЛЮС" о взыскании неустойки в размере 411 767 руб. 74 коп. на основании государственного контракта от 16.05.2014 №47/14Л.

Судом принят встречный иск ООО "СИНЕРГИЯ ПЛЮС" к МОСОБЛКОМЛЕС о взыскании задолженности в размере 366 438 руб. 60 коп. на основании государственного контракта от 16.05.2014 №47/14Л.

Истец в судебном заседании поддержал заявленные требования в полном объеме, возражал против удовлетворения встречного иска.

Ответчик возражал против заявленных требований по доводам, изложенным в отзыве, поддержал требования изложенные во встречном иске в полном объеме.

Рассмотрев исковое заявление и встречное исковое заявление, исследовав доказательства по делу, арбитражный суд находит исковые требования подлежащими частичному удовлетворению, встречные исковые требования подлежащими удовлетворению.

Между МОСОБЛКОМЛЕС (заказчик, истец) и ООО "СИНЕРГИЯ ПЛЮС" (исполнитель, ответчик) заключен государственный контракт от 16.05.2014 №47/14Л, согласно которому заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательство по выполнению работ по уборке лесов на условиях, определенных в договоре.

В соответствии с п. 2.1 договора цена контракта составляет 6 141 856 руб. 40 коп. Согласно приложению №1 к контракту объем работ по уборке составляет 497,8 Га.

Согласно представленным справкам Подольского филиала ГКУ МО "Мособллес" в ходе проверки выявлено отставание от календарного плана в соответствии с заключенным государственным контрактом.

Истец письмом от 25.09.2014 отказался в одностороннем порядке от исполнения контракта на основании п. 8.2, 8.2.1, 8.2.2 контракта.

В соответствии с п. 12,13 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

В соответствии с п. 7.3.2 контракта в случае просрочки исполнителем исполнения обязательств на срок более 10 календарных дней размер неустойки увеличивается до 1/150 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты неустойки, от цены контракта за каждый день просрочки по выполнению работ, предусмотренных календарным планом выполнения работ и техническим заданием, начиная со дня, следующего после истечения установленного календарным планом выполнения работ срока исполнения обязательств по выполнению соответствующих работ, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных обязательств.

Разрешая спор о взыскании неустойки в размере 411 767 руб. 74 коп., суд, исходя из положений ст.ст. 330, 331 ГК РФ, условий договора и имеющихся в деле доказательств, приходит к выводу, что данное требование подлежит частичному удовлетворению в размере 392 708 руб. 86 коп. с учетом произведенного судом расчета. В соответствии с п.п. 12.1, 12.2 контракта контракт действует до 31.10.2014, окончание срока действия контракта влечет прекращение обязательств сторон по контракту. Таким образом, неустойка подлежит начислению за общий период с 01.07.2014 по 31.10.2014.

Встречное исковое заявление ООО "СИНЕРГИЯ ПЛЮС" к МОСОБЛКОМЛЕС мотивировано наличием задолженности со стороны МОСОБЛКОМЛЕС в размере 366 438 руб. 60 коп. за выполненные ООО "СИНЕРГИЯ ПЛЮС" работы в рамках государственного контракта от 16.05.2014 №47/14Л.

Основанием для оплаты цены контакта является надлежаще оформленный и подписанный сторонами акт сдачи-приемки выполненных работ, составленный по форме приложения №3 к контракту (п. 2.5 контракта).

В соответствии с п. 2.12 договора в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, заказчик производит оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки, а также осуществляет перечисление неустойки в доход федерального бюджета на основании платежного документа, оформленного заказчиком, с указанием исполнителя, за которого осуществляется перечисление неустойки.

В соответствии с п. 12.1 контракта контракт действует до 31.10.2014.

Во исполнение условий договора истец по встречному иску выполнил работы, предусмотренные контрактом по уборке 29,7 Га на общую сумму 366 438 руб. 60 коп. (6 141 856 руб. 40 коп. (общая стоимость работ) / 497,8 Га (объем работ) * 29,7 Га (выполненные работы)). Данный факт подтверждается подписанными сторонами актами сдачи-приемки работ, представленными в материалы дела.

Истец отказался от исполнения контракта, однако в нарушение ст. 717 ГК РФ часть принятой работы не оплатил, доказательств обратного суду не представлено.

Согласно п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с п. 1 ст. 709 ГК РФ в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с п. 3 ст. 424 ГК РФ.

Пунктом 1 ст. 720 ГК РФ предусмотрено, что заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Согласно ст. 717 ГК РФ если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

При таких обстоятельствах, с учетом отсутствия в деле доказательств оплаты товара в полном объеме, суд приходит к выводу, что у ответчика перед истцом существует задолженность в заявленном размере, которая до настоящего времени не погашена, что в силу закона является недопустимым (ст.ст. 309, 310, 702, 709, 711, 720, 717 ГК РФ), в связи с чем требование о взыскании долга в указанном истцом размере подлежит удовлетворению.

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в арбитражном процессе, обязано доказать наличие тех обстоятельств, на которые оно ссылается в обоснование своих требований и возражений.

Расходы по госпошлине распределяются в соответствии со ст. 110 АПК РФ

Исходя из изложенного, на основании ст.ст. 8, 11, 12, 307, 309, 330, 331, 702, 709, 711, 720, 717ГК РФ, руководствуясь ст.ст. 4, 9, 27, 64-68, 71, 75, 110, 112, 137, 121-123, 156, 167-171, 176, 180, 181, 319 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с ООО "СИНЕРГИЯ ПЛЮС" (ОГРН 1117746584230, ИНН 7709882179, дата гос.рег. 27.07.2011, юр.адрес: 119002, г МОСКВА, ПЕРЕУЛОК КАРМАНИЦКИЙ, 9) в пользу МОСОБЛКОМЛЕС (ОГРН 1125024004918, ИНН

5024129468, дата гос.рег. 10.07.2012, юр.адрес: 143407, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, г КРАСНОГОРСК, БУЛЬВАР СТРОИТЕЛЕЙ, 1) неустойку в размере 392 708 (триста девяносто две тысячи семьсот восемь) руб. 86 коп..

Взыскать с ООО "СИНЕРГИЯ ПЛЮС" (ОГРН 1117746584230, ИНН 7709882179, дата гос.рег. 27.07.2011, юр.адрес: 119002, г МОСКВА, ПЕРЕУЛОК КАРМАНИЦКИЙ, 9) в федеральный бюджет Российской Федерации государственную пошлину в размере 10 714 (десять тысяч семьсот четырнадцать) руб. 98 коп.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Встречный иск удовлетворить.

Взыскать с МОСОБЛКОМЛЕС (ОГРН 1125024004918, ИНН 5024129468, дата гос.рег. 10.07.2012, юр.адрес: 143407, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, г КРАСНОГОРСК, БУЛЬВАР СТРОИТЕЛЕЙ, 1) в пользу ООО "СИНЕРГИЯ ПЛЮС" (ОГРН 1117746584230, ИНН 7709882179, дата гос.рег. 27.07.2011, юр.адрес: 119002, г МОСКВА, ПЕРЕУЛОК КАРМАНИЦКИЙ, 9) 366 438 (триста шестьдесят шесть тысяч четыреста тридцать восемь) руб. 60 коп. задолженности, а также расходы по государственной пошлине в размере 10 329 (десять тысяч триста двадцать девять) руб. 00 коп.

С учетом произведенного судом взаимозачета взыскать с ООО "СИНЕРГИЯ ПЛЮС" (ОГРН 1117746584230, ИНН 7709882179, дата гос.рег. 27.07.2011, юр.адрес: 119002, г МОСКВА, ПЕРЕУЛОК КАРМАНИЦКИЙ, 9) в пользу МОСОБЛКОМЛЕС (ОГРН 1125024004918, ИНН 5024129468, дата гос.рег. 10.07.2012, юр.адрес: 143407, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, г КРАСНОГОРСК, БУЛЬВАР СТРОИТЕЛЕЙ, 1) 26 270 руб. 26 коп. неустойки.

Взыскать с ООО "СИНЕРГИЯ ПЛЮС" (ОГРН 1117746584230, ИНН 7709882179, дата гос.рег. 27.07.2011, юр.адрес: 119002, г МОСКВА, ПЕРЕУЛОК КАРМАНИЦКИЙ, 9) в федеральный бюджет Российской Федерации государственную пошлину в размере 10 714 (десять тысяч семьсот четырнадцать) руб. 98 коп.

Взыскать с МОСОБЛКОМЛЕС (ОГРН 1125024004918, ИНН 5024129468, дата гос.рег. 10.07.2012, юр.адрес: 143407, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, г КРАСНОГОРСК, БУЛЬВАР СТРОИТЕЛЕЙ, 1) в пользу ООО "СИНЕРГИЯ ПЛЮС" (ОГРН 1117746584230, ИНН 7709882179, дата гос.рег. 27.07.2011, юр.адрес: 119002, г МОСКВА, ПЕРЕУЛОК КАРМАНИЦКИЙ, 9) расходы по государственной пошлине в размере 10 329 (десять тысяч триста двадцать девять) руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья

А.А. Архипов